蓬田村庁舎建設　事業工程表

【凡例】 発注者（村・別途工事） 設計・監理者 施工者A 施工者B 施工者C（ZEB関連） 施工者D（村道整備） ◇ 工程遂行絶対条件

年・月・日 / 分類

2022年(R4)：4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年(R5)：1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2024年(R6)：1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2025年(R7)：1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
備考

ワークショップ

- 第1回
- 第2回
- 第3回

造成工事

- ▼再利用残土
- 土質試験
- 配置・平面・立面図添付
- 造成設計
- 積算
- ▼官庁協議
- 5ヶ月【通常6ヶ月】
- 3ヶ月
- 地権者同意書
- 一時転用
- 農振除外手続
- 都計法32条
- 個別法
- 一次造成工事費承
- 開発許可申請
- 農地転用
- 37条申請
- 施工者選定【入札】
- ◇着工
- 鋤取り・盛土（一次造成）
- 養生期間（6ヶ月）
- ◇完了
- 沈下測定
- 【基礎底まで】
- 工期 8ヵ月
- 開発完了検査

北・東村道整備

- 村道整備設計
- 施工者選定【入札】
- 東側村道整備
- 北側村道整備

本体工事

- 地質調査
- 反映
- 反映
- 基本設計
- ▼概算提出
- 実施設計
- 建物配置決定
- 基本設計承認
- 【平面・立面・仕上・設備仕様 確定】
- 要求内容提示・反映
- 反映
- 積算
- ▼工事費提出
- 工事監理
- 確認申請・適合判定 他
- 2ヶ月
- 設計内容・工事費承認
- 施工者選定【入札】
- ◇着工
- 杭制作
- 杭
- 仮囲い
- 西側道路整備
- 仮囲い盛替え
- 外部足場【庁舎】6ヶ月
- 外部足場【車庫】3ヶ月
- 新庁舎開庁
- 基礎・地中梁
- 【設計GLまで】
- 埋戻・盛土（二次造成）
- 鉄骨
- 屋根・床
- 外壁・外部建具
- 内装・内部建具・家具・サイン
- 引越・試運転
- ◇完了
- ▲竣工式
- ▼官庁等検査
- ▲引渡
- 総合図作成・協議
- 反映
- 車庫棟
- 基礎・地中梁 埋戻・盛土
- 鉄骨・建具・内外装
- 擁壁・浄化槽
- 側溝・路盤【仮囲い外】
- 側溝・路盤【仮囲い内】
- 舗装
- 反映
- 工期 21ヵ月

地中熱利用補助事業

- ◇補助事業申請
- ◇補助事業申請（複数年度の為、2度申請要）
- ◇竣工検査
- ◇施工者選定【入札】
- ◇着工
- ボアホール施工
- 施工（複数年度）
- 機器設置・試運転
- ◇完了
- ◇実績報告書提出
- 工期 10ヵ月

防災無線（別途）

- 移設計画内容検討
- ▼委託
- レアイウト確定
- 移設・試運転

サーバー・通信（別途）

- システム・系統検討
- ▼委託
- システム・系統確定
- 設置・試運転

ファイリングシステム（別途）

- 文書量調査
- ▲委託
- 方針検討
- 導入支援・職員説明会
- ファイル管理簿作成
- ▼委託
- 文書管理規定改正・文書簿操作テスト・委託者現地指導・文書入力ラベル貼
- 移転・廃棄

什器・備品（別途）

- レアイウト提案
- 検討
- レアイウト確定
- ▼発注
- 制作
- 設置